

OGGETTO	ELABORATO
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA C. BATTISTI E SISTEMAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE CIG: ZD1234D022 COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)	RL 07

FASE DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO
CRONOPROGRAMMA E QUADRO DELL'INCIDENZA MANODOPERA

COMMITTENTE
 COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENETE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Massimo Neffari

PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE & STRUTTURE Tel. / fax +39 0445 361513 - e-mail: costa@costagiuseppe.com www.progettazionestructure.eu ☐ Sede legale e operativa: ZUGLIANO (VI) Via Codalunga, n°30/A ☐ Sede locale: VELO D'ASTICO (VI) Via F. Rossi, n°15

PROGETTISTA INCARICATO
Responsabile Tecnico della progettazione: ing. Costa Giuseppe Collaboratore alla progettazione: ing. Spezzapria Laura Collaboratore alla progettazione: geom. Comparin Paolo

00	OTTOBRE 2018	EMISSIONE
REV.	DATA	MOTIVAZIONE
SONO DA CONSIDERARSI VALIDI ED ATTENDIBILI SOLAMENTE GLI ELABORATI RIPORTANTI TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA INCARICATO AI SENSI DEGLI ART. 9 E 99 DELLA L. 633 DEL 22/04/1947 E' VIETATA LA DUPLICAZIONE E LA DIVULGAZIONE DEL PRESENTE ELABORATO		

Schema sintetico al fine del calcolo degli uomini-giorno e dell'incidenza media della manodopera

N°	TIPO OPERE	IMPORTO (Euro)	PERCENTUALE SUL TOTALE	INCIDENZA MEDIA MANODOPERA	IMPORTO MANODOPERA	COSTO MEDIO ORARIO	ORE	UU/G	PRESENZA MEDIA GIORNALIERA	GIORNI LAVORATIVI	SETTIMANE	SETTIMANE ADOTTATE	IMPORTO LAVORI SETTIMANALE (Euro)
1	Scavi, demolizioni, scarifiche	€ 20.711,86	14,14	68%	€ 13.998,52	34,72	403	50	3	17	3,4	4	€ 5.177,97
2	Opere impiantistiche	€ 47.402,04	32,36	50%	€ 23.850,06	34,72	687	86	4	21	4,3	4	€ 11.850,51
3	Asfaltature e finiture	€ 78.370,49	53,50	47%	€ 37.158,07	34,72	1.070	134	4	33	6,7	7	€ 11.195,78

Totale lavori € 146.484,39

Totale manodopera € 75.006,65

270 UU/G

Incidenza media manodopera pari a 51,20%

DURATA LAVORI IN SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Scavi, demolizioni, scarifiche															
2	Opere impiantistiche															
3	Asfaltature e finiture															

Settimane	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7	6	7	15
<i>produzione (Euro)</i>	€ 5.177,97	€ 5.177,97	€ 5.177,97	€ 5.177,97	€ 11.850,51	€ 11.850,51	€ 11.850,51	€ 11.850,51	€ 11.195,78	€ 11.195,78	€ 11.195,78	€ 11.195,78	€ 11.195,78	€ 11.195,78	€ 11.195,78
Settimane	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7	6	7	7
<i>totali progressivi (Euro)</i>	€ 5.177,97	€ 10.355,93	€ 15.533,90	€ 20.711,86	€ 32.562,37	€ 44.412,88	€ 56.263,39	€ 68.113,90	€ 79.309,68	€ 90.505,47	€ 101.701,25	€ 112.897,04	€ 124.092,82	€ 135.288,61	€ 146.484,39

ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI

