

# COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO


PROVINCIA DI VICENZA



RICOSTRUZIONE STRADA VICINALE DEI GONZI  
VIA TASON "DI SOPRA"

## PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO

<b>CRONOPROGRAMMA</b>			Elaborato
			<b>A5</b>
Data			
31 luglio 2017			

<p>Il Progettista</p>  <p>(Dr. Forestale Giorgio Cocco)</p>	<p>Il Committente</p> <p>(Comune di San Vito di Leguzzano)</p>
--	--



### GIORGIO COCCO

Dottore in Scienze Forestali

Piazzetta Arlotti, 1 - I - 36015 SCHIO (VI)

Tel - fax 0445.532323 - cell. 333.1941719

e-mail: cbcoc@teletu.it

pec: giorgio.cocco@epap.conafpec.it

## CRONOPROGRAMMA E PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Sono sinteticamente descritte le varie fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell'opera; tali descrizioni servono per individuare i rischi indotti dall'attività contemporanea di diverse imprese, tenendo conto che la generale sequenzialità dei procedimenti rappresenta il primo criterio di sicurezza e salute per i lavoratori. In base a tale schematizzazione si procederà a pianificare temporalmente le varie fasi nonché la presenza di imprese e lavoratori autonomi all'interno del cantiere.

FASI LAVORATIVE	GIORNI																				
<b>Intervento 1</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Allestimento cantiere Schede 01-02-05-07																					
Smacchiatura vegetazione Scheda 06																					
Palificate in legno con drenaggio Schede 08-09-10-11-37-38-14-34 35																					
Rilevato rinforzato Schede 14-37																					
Chiodature (Soil Nailing) Schede 03-29-30-31-37-33																					
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Chiodature (Soil Nailing) Schede 03-29-30-31-37-33																					
Pozzetti smaltimento acque Schede 10-42																					
Selciato in pietrame Schede 04-09-10-20-21-22-25(27) 26(27)-28																					
Canalette metalliche semicircolari Schede 09-41																					
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Tubi corrugati + Pannelli drenanti Schede 11-38-40-14																					
Risagomatura superfici smosse Scheda 08																					
Stabilizzato strada Scheda 14																					
Idrosemina Scheda 49																					
<b>Intervento 2</b>																					
Allestimento cantiere Schede 01-02-05-07																					
Smacchiatura vegetazione Scheda 06																					
Scavo di sbancamento strada Schede 08-10																					
Pannelli drenanti Schede 11-40																					
Palificate in legno con drenaggio Schede 08-09-10-11-37-38-14-34 35																					
Difesa spondale Schede 09-10-36																					

